

| OBRA:   |   | PLAN DE TRABAJO  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |    |
|---|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| PLAN ESTRATEGICO AMBIENTAL URBANO TILCARA - NUEVO PUNTE, MITIGACION HIDRICA Y PARQUE LINEAL - LOCALIDAD DE TILCARA - DEPARTAMENTO DE TILCARA - PROVINCIA DE JUJUY |   | GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY<br>ENTE AUTARQUICO REGULADOR DE PLANIFICACION URBANA |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |    |
| RUBRO   | ITEM  | MESES  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 1   | MITIGACION HIDRICA  | 1  | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18 |
| 1.1   | Cercos de obra: se deberá prever un vallado cerrado entre sectores de obra y espacios en uso. Se tomarán todas las precauciones necesarias para evitar inconvenientes.  | 0.062%   | 0.062% |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 1.2   | Movilización de obra: Obrero, depósitos, equipamiento, replanteo, movilidad, laboratorio  | 0.250%   | 0.250% |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 1.3   | Replanteo general   | 0.039%   | 0.039% |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 1.4   | Trámites y permisos ante organismos municipales y de control y provisión local, Municipalidad de Tilcara, Policía Local, Tránsito, Bomberos, Ejesa, Agua Potable, GasNor, etc., a cargo de la empresa contratista | 0.027%   | 0.027% | 0.027% | 0.027% | 0.027% | 0.027% | 0.027%  | 0.027%  | 0.027%  |         |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 1.5   | Cartel de obra  | 0.020%   | 0.020% |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 1.6   | Excavación para armado de colchonetas y gaviones  |  |        | 0.202% | 0.202% | 0.202% | 0.202% | 0.202%  | 0.202%  | 0.202%  |         |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 1.7   | Colocación de membranas geotéxiles  |  |        | 0.302% | 0.302% | 0.302% | 0.302% | 0.302%  | 0.302%  | 0.302%  |         |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 1.8   | Construcción y colocación de colchonetas  |  |        | 1.536% | 1.536% | 1.536% | 1.536% | 1.536%  | 1.536%  | 1.536%  |         |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 1.9   | Construcción y colocación de gaviones   |  |        |        |        |        |        | 3.140%  | 3.140%  | 3.140%  | 3.140%  | 3.140%  | 3.140% | 3.140% | 3.140% | 3.140% | 3.140% | 3.140% |    |
| 2   | NUEVO PUENTE  |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 2.1   | Limpieza y Preparación del Terreno  | 0.055%   | 0.055% |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 2.2   | Excavación para fundaciones.  | 0.110%   | 0.110% | 0.110% |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 2.3   | Pilotes de Hormigón H-25 incluida excavación.   | 0.653%   | 0.653% | 0.653% | 0.653% | 0.653% | 0.653% |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 2.4   | H" A" Clase H-25, excluido armadura   | 1.250%   | 1.250% | 1.250% | 1.250% | 1.250% | 1.250% |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 2.5   | Construcción de calzada de hormigón H-25, espesor 0.20m. Incluye pasadores Ø 25, barras de unión Ø 10, juntas longitudinales y transversales.   |  |        |        |        |        |        | 1.481%  | 1.481%  | 1.481%  |         |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 2.6   | H" Ø 11-30 vigas postesadas, exc. armadura  |  |        | 0.412% | 0.412% | 0.412% | 0.412% | 0.412%  | 0.412%  | 0.412%  |         |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 2.7   | Hormigón Simple H-20 Carpeta de desgaste y vereda   |  |        | 0.318% | 0.318% | 0.318% | 0.318% | 0.318%  | 0.318%  | 0.318%  |         |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 2.8   | Acero especial en barras ADN 420 colocado.  |  |        | 1.690% | 1.690% | 1.690% | 1.690% | 1.690%  | 1.690%  | 1.690%  |         |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 2.9   | Acero sí hormigón prearmado colocado e iny.   |  |        | 0.347% | 0.347% | 0.347% | 0.347% | 0.347%  | 0.347%  | 0.347%  |         |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 2.10  | Apoyos de neopreno colocados en Pilas y Estribos  |  |        | 0.040% | 0.040% | 0.040% | 0.040% | 0.040%  | 0.040%  | 0.040%  |         |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 2.11  | Topes sísmicos en estribos y pilas, colocados   |  |        | 0.005% | 0.005% | 0.005% | 0.005% | 0.005%  | 0.005%  | 0.005%  |         |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 2.12  | Baranda metálica peatonal sísmico J-87.14   |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        | 0.145% | 0.145% | 0.145% |    |
| 2.13  | Provisión y colocación de defensas metálicas tipo flex-beam de seguridad, ambos lados de la calzada sí planimetría  |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        | 0.116% | 0.116% | 0.116% |    |
| 2.14  | Caño de desague de PVC. Diámetro 100 mm.  |  |        |        |        |        |        | 0.001%  | 0.001%  |         |         |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 2.15  | Junta de dilatación tipo Vialur   |  |        |        |        |        |        | 0.140%  | 0.140%  |         |         |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 2.16  | Transporte y montaje de vigas postesadas.   |  |        | 0.259% | 0.259% |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 2.17  | Señalización vertical   |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        | 0.029% | 0.029% |        |    |
| 2.18  | Terraplen c/rial. De playa sí esp. técnicas   |  |        |        |        |        |        |         |         | 1.372%  | 1.372%  | 1.372%  |        |        |        |        |        |        |    |
| 2.19  | Excavación no clasificada.  |  |        |        |        |        |        | 0.055%  | 0.055%  | 0.055%  |         |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 2.20  | Base estabilizada granular de 0.20 de esp. Incl. Provisión y Transporte   |  |        |        |        |        |        | 0.352%  | 0.352%  | 0.352%  |         |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 2.21  | Sub-base de 0.15 de espesor. Provisión y Transporte   |  |        |        |        |        |        | 0.181%  | 0.181%  | 0.181%  |         |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 2.22  | Provisión y colocación de Poste de seguridad, c/3.00m ambos lados de la calzada sí planimetría  |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        | 0.078% | 0.078% | 0.078% |    |
| 2.23  | Luminaria - Luminaire HNB- 60W- LAMP: 1 módulos LED de 60 W 1 óptica de vidrio. Total Lumens 8100 + incluye columna de 6.00 metros. Incluye instalación.  |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        | 0.142% | 0.142% | 0.142% |    |
| 3   | PARQUE LINEAL COSTANERA   |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 3.1   | Excavación con máquina, h= 0.70cm   |  |        |        |        |        |        |         |         | 0.071%  | 0.071%  | 0.071%  |        |        |        |        |        |        |    |
| 3.2   | PROVISION, de materiales seleccionado para Construcción Base Estabilizada de Calzada y Incluye Carga, Transporte y Descarga materiales  |  |        |        |        |        |        | 0.199%  | 0.199%  | 0.199%  |         |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 3.3   | Compactación y nivelación   |  |        |        |        |        |        | 0.033%  | 0.033%  | 0.033%  |         |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 3.4   | Construcción de cordón cuneta de 1m de ancho, Hormigón H-30, con moldes reglamentarios según especificación Técnicas  |  |        |        |        |        |        | 0.358%  | 0.358%  | 0.358%  | 0.358%  |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 3.5   | Junta de dilatación con pasador a 20 liso c/ 0.50m - separación de acuerdo a especificaciones técnicas.   |  |        |        |        |        |        | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% | 0.0004% |        |        |        |        |        |        |    |
| 3.6   | Junta de Contracción  |  |        |        |        |        |        | 0.005%  | 0.005%  | 0.005%  | 0.005%  |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 3.7   | Excavación a máquina H=0.45   |  |        |        |        |        |        |         |         |         | 0.004%  | 0.004%  | 0.004% |        |        |        |        |        |    |
| 3.8   | PROVISION, de materiales seleccionado para Construcción Base Estabilizada de Calzada y Incluye Carga, Transporte y Descarga materiales  |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         | 0.008% | 0.008% | 0.008% |        |        |        |    |
| 3.9   | Compactación y nivelación   |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         | 0.004% | 0.004% | 0.004% |        |        |        |    |
| 3.10  | Construcción de badén - HORMIGON H-30 según especificaciones técnicas   |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        | 0.031% | 0.031% | 0.031% | 0.031% | 0.031% |    |
| 3.11  | Junta de contracción  |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |    |
| 3.12  | PROVISION DE ARTIFACTOS DE ILUMINACION LED PARA ALUMBRADO PUBLICO   |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 3.13  | Excavación manual h=0.20  |  |        |        |        |        |        |         |         | 0.001%  | 0.001%  | 0.001%  |        |        |        |        |        |        |    |
| 3.14  | Luminaria - Luminaire HNB- 60W- LAMP: 1 módulos LED de 60 W 1 óptica de vidrio. Total Lumens 8100 + incluye columna de 6.00 metros. Incluye instalación.  |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         | 0.235% | 0.235% | 0.235% | 0.235% |        |        |    |
| 3.15  | Luminaria -Columnas Postes Pfv 5m Pluminaria Alumbrado Público Led  |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        | 0.222% | 0.222% | 0.222% | 0.222% |        |    |
| 3.16  | Luminaria - FAROLA DE ILUMINACION PERLA LED - CUERPO Y BASE DE ALUMINIO INYECTADO , COLUMNA DE ACERO , H=2.5M   |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        | 0.305% | 0.305% | 0.305% | 0.305% |    |
| 4   | VEREDAS   |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 4.1   | Excavación manual h=0.20  |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         | 0.063% | 0.063% | 0.063% | 0.063% |        |        |    |
| 4.2   | Base de Caminera con recambio tratamiento granular fino (0" a 11/2"- esp. 0.20m) BASE COMPACTADA. Incluye compactación y nivelación.  |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         | 0.090% | 0.090% | 0.090% | 0.090% |        |        |    |
| 4.3   | Construcción de Contrapiso de Hormigón H-13, e= 10cm con malla SIMA de 15x15 a 6. Terminación con hormigón peinado, con un recado de 10 cm de espesor en su entorno de cemento fratazado                          |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        | 0.967% | 0.967% | 0.967% | 0.967% |        |    |
| 4.4   | Junta de dilatación con poliestireno expandido cada 3 metros  |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 4.5   | RAMPAS DISCAPACITADOS   |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 4.6   | Excavación manual h=0.45m   |  |        |        |        |        |        | 0.002%  | 0.002%  | 0.002%  | 0.002%  |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 4.7   | Base con recambio tratamiento granular fino (0" a 11/2"- esp. 0.20m) BASE COMPACTADA. Incluye compactación y nivelación.  |  |        |        |        |        |        | 0.001%  | 0.001%  | 0.001%  | 0.001%  | 0.001%  |        |        |        |        |        |        |    |
| 4.8   | Construcción de Contrapiso de Hormigón H-13, e= 10cm con malla SIMA de 15x15 a 6. Terminación con hormigón peinado, con un recado de 10 cm de espesor en su entorno de cemento fratazado.                         |  |        |        |        |        |        |         |         | 0.016%  | 0.016%  | 0.016%  | 0.016% |        |        |        |        |        |    |
| 4.9   | CAMINERIAS  |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 4.10  | Excavación manual h=0.20  |  |        |        |        |        |        | 0.065%  | 0.065%  | 0.065%  | 0.065%  |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 4.11  | Base de Caminera con recambio tratamiento granular fino (0" a 11/2"- esp. 0.20m) BASE COMPACTADA  |  |        |        |        |        |        | 0.093%  | 0.093%  | 0.093%  | 0.093%  | 0.093%  |        |        |        |        |        |        |    |
| 4.12  | Bicisenda Construcción de Contrapiso de Hormigón H-13, e= 8cm con malla SIMA de 15x15 a6. Terminación con hormigón peinado, con un recado de 10 cm de espesor en su entorno de cemento fratazado.                 |  |        |        |        |        |        |         |         | 0.275%  | 0.275%  | 0.275%  | 0.275% |        |        |        |        |        |    |
| 4.13  | Junta de dilatación con poliestireno expandido, en Bicisenda  |  |        |        |        |        |        |         |         | 0.003%  | 0.003%  | 0.003%  | 0.003% |        |        |        |        |        |    |
| 4.14  | Caminera de Piedra Gruesa   |  |        |        |        |        |        |         |         | 0.028%  | 0.028%  | 0.028%  | 0.028% |        |        |        |        |        |    |
| 5   | ESTACIONES URBANO SALUDABLES  |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 5.1   | Excavación manual para cimientos  |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        | 0.000% | 0.000% | 0.000% |    |
| 5.2   | Construcción de bases de Hormigón H-13  |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        | 0.007% | 0.007% | 0.007% |    |
| 5.3   | Provisión y Colocación de estación "BANCO ABDOMINAL SIMPLE"   |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        |        | 0.009% | 0.009% |    |
| 5.4   | Provisión y Colocación de estación "FORTALECEDOR DE PIERNAS"  |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        |        | 0.015% | 0.015% |    |
| 5.5   | Provisión y Colocación de estación "BICICLETA FLJA"   |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        |        | 0.014% | 0.014% |    |
| 5.6   | Provisión y Colocación de estación "PEDALEO CON REMOS"  |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        |        | 0.015% | 0.015% |    |
| 5.7   | Provisión y Colocación de estación "TORSALETA DOBLE"  |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        |        | 0.007% | 0.007% |    |
| 5.8   | EQUIPAMIENTO URBANO AMBIENTAL   |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 5.9   | Excavación manual para cimientos  |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        |        | 0.002% | 0.002% |    |
| 5.10  | Construcción de bases de Hormigón según especificaciones  |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        |        | 0.044% | 0.044% |    |
| 5.11  | Provisión y Colocación de equipamiento "BICICLETERO TIPO"   |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        |        | 0.008% | 0.008% |    |
| 5.12  | Provisión y colocación de Banco según detalle "A"   |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        |        | 0.082% | 0.082% |    |
| 5.13  | Provisión y colocación de Banco según detalle "B"   |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        |        | 0.022% | 0.022% |    |
| 5.14  | Cañalera Totem  |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        |        | 0.022% | 0.022% |    |
| 5.15  | Mojones   |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        |        | 0.004% | 0.004% |    |
| 5.16  | Provisión y Colocación de equipamiento "CESTO TIPO CLASIFICACION DE RESIDUOS"   |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        |        | 0.053% | 0.053% |    |
| 5.17  | ESTACIONAMIENTO   |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 5.18  | Movimiento de suelos, terraplenamiento  |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        | 0.137% | 0.137% | 0.137% |    |
| 5.19  | Demarcación de módulo de estacionamiento  |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        | 0.009% | 0.009% | 0.009% |    |
| 6   | FORESTACION   |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 6.1   | Sauce Criollo o molle   |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        |        | 0.016% | 0.016% |    |
| 6.2   | Alamo Negro   |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        |        | 0.025% | 0.025% |    |
| 7   | DESAGÜES PLUVIALES  |  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 7.1   | Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.  |  |        |        |        | 0.045% | 0.045% | 0.045%  | 0.045%  |         |         |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 7.2   | Hormigón de Limpieza H-4, esp 5cm   |  |        |        |        |        |        | 0.012%  | 0.012%  | 0.012%  | 0.012%  |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 7.3   | Tapado y compactación de zanja  |  |        |        |        |        |        | 0.022%  | 0.022%  | 0.022%  | 0.022%  |         |        |        |        |        |        |        |    |
| 7.4   | Prov. y cobc. de caños de 1200 mm   |  |        |        |        |        |        | 0.439%  | 0.439%  | 0.439%  | 0.439%  | 0.439%  |        |        |        |        |        |        |    |
| 7.5   | Ejecución Cámaras de Inspección   |  |        |        |        |        |        | 0.028%  | 0.028%  | 0.028%  |         |         |        |        |        |        |        |        |    |